

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
AZUAY															
1	F.A.C.	Eje vial 5: Terminación de la carretera puente Chicti - Sevilla de Oro - Guarumales - Mendez, tramo 1: puente Chicti - Sevilla de Oro; ubicado en la provincia de Azuay	27,05 km.	Pavimento flexible	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	ING. EZEQUIEL CALLE	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	21/06/2007	04/07/2010	04/08/2010	04/07/2007	37	100,00%	7.827.744,09	10.372.716,82
2	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Cuenca - Molleturo - El Empalme (Puerto Inca - Naranjal) de 111.924 km. Incluido reparación de los puentes Cuenca - Quinoas, Payahurco, Tramarindo1 (río Platana), Tamarindo 2 (río Pauji), Megur, Matadero Monolítico con Pantalla, Jesús Ma	111,924 km.	Pavimento rígido	CÍA. FOPECA S.A.	TRAZADOS CÍA. LTDA	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	07/08/2008	12/08/2010	14/01/2011	12/08/2008	29	96,90%	52.869.288,52	58.661.078,24
3	F.A.C.	Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Cuenca - Pasaje - Machala, tramo: Cuenca - (El Salado) - Lentag	55,00 km.	Pavimento rígido	HERDOÍZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CÍA. TRAZADOS	C.A.F.	25/07/2005	04/01/2007	20/05/2009	27/07/2005	39	100,00%	12.046.329,74	30.375.259,64
4	F.A.C.	Rehabilitación de la carretera Cumbe - Oña; tramo: Cumbe - La Jarata	40,60 Km.	Pavimento rígido	CONSORCIO VIAL MANABÍ (H&H - VERDÚ)	IPHC CONSULTORA	FAC FASE II	27/06/2008	11/07/2010	11/07/2010	11/07/2008	24	100,00%	16.912.840,57	19.934.355,58
5	F.A.C.	Rehabilitación de la carretera Cumbe - Oña, tramo 2: La Jarata - Oña (40+600 - 8+270), Oña - Loja, tramo 1: Oña - Saraguro (0+000 - 35+000) mantenimiento (2 años) La Jarata - Oña - Saraguro; ubicadas en las provincias de Azuay y Loja	77,67 km.	Pavimento rígido	CÍA. VERDÚ S.A.	ING. PABLO HERRERA	FAC (FONDO DE AHORRO Y CONTINGENCIA)	13/11/2007	13/05/2009	23/02/2010	13/11/2007	30	100,00%	28.160.497,03	31.085.053,67
6	RELÁMPAGO	Mejoramiento Sig Sig - Matanga	23,00 Km.	DTSB	CONVENIO CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	ING. EDUARDO MERCHÁN	RECURSOS FISCALES	23/07/2008	23/05/2009	23/11/2009		16	95,00%	2.550.391,77	2.550.391,77
7	RELÁMPAGO	Rehabilitación y Mejoramiento de la vía Ricaurte - Octavio Cordero	14,00 Km.	DTSB	CONVENIO CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	ING. EDUARDO MERCHÁN	RECURSOS FISCALES	05/09/2008	31/07/2009	31/07/2009		11	100,00%	163.119,00	163.119,00

BOLÍVAR															
8	F.A.C.	Terminación de la carretera Guaranda - Balzapamba (Incluye mantenimiento 2 años)	74,02 Km.	Pavimento flexible	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	VERA & ASOCIADOS	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	21/06/2007	04/07/2010	15/02/2011	04/06/2007	43	90,01%	13.797.425,13	19.807.688,51
9	F.A.C.	Construcción y mantenimiento de la carretera Guanujo-Echeandía, incluye construcción puentes Salinas (28 M.) y puente Charquiyacu (16 M.)	53,29 Km.	Pavimento flexible	CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA CÍA. LTDA.	CAMINOSCA	FAC FASE II	15/05/2008	10/06/2010	10/09/2011	11/06/2008	39	59,13%	15.677.466,64	19.192.567,05
10	F.A.C.	Construcción de la carretera Chillanes - Bucay	55,437 Km.	Doble tratamiento superficial bituminoso	CONSORCIO BELLAVISTA	CONSULTORA "INCE"	FAC FASE II	25/07/2008	18/08/2010	18/08/2011	18/08/2008	36	84,80%	22.116.551,21	27.193.340,68

CAÑAR															
11	F.A.C.	Terminación y mantenimiento de la carretera Zhud - Bibilán ABSCISAS 0+000 (Zhud) - 54+000 (entrada a Bibilán)	55,00	Pavimento flexible - rígido	CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.	ASTEC-ACSAM	FAC FASE II	05/03/2008	22/03/2011	22/03/2011	26/03/2008	60	98,50%	6.583.504,90	29.940.561,88
12	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales: Ducur - Gualleturo, tramo: Ducur - río Cañar; Antonio Borrero - Jatumpamba; Chontamarca - Jalupata; Anillo vial Guapán y Azogues-Leonan - Matrama	35,3 Km.	Afirmado	CÍA. JESÚS DEL GRAN PODER	CÍA. ACOTENIC	P.G.E.	20/06/2008	10/07/2009	10/07/2009	11/07/2008	12		3.871.984,56	3.871.984,56

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
COTOPAXI															
13	RELÁMPAGO	Mantenimiento de la carretera Latacunga-Culanguango (Asfalto vía Latacunga - Culanguango - Belisario)	9,80 Km.	Hormigón asfáltico	ING. JORGE TERÁN CARRILLO	ING. CÉSAR FLORES - MTOP	PLAN RELÁMPAGO	21/10/2008	19/03/2009	30/12/2009	19/11/2008	9	100,00%	1.525.044,77	1.818.920,43
14	RELÁMPAGO	Rehabilitación de la carretera Latacunga - La Maná	137,27 Km.	Hormigón asfáltico	BECERRA - CUESTA	IRIGOYEN Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.	PLAN RELÁMPAGO	14/11/2008	30/06/2010	30/06/2011	30/12/2008	30	82,00%	30.677.829,90	113.555.803,54

CHIMBORAZO															
15	RELÁMPAGO	Reconstrucción (18 meses) y mantenimiento (48 meses) de la carretera Riobamba - Cebadas	35,64 Km.	Hormigón asfáltico	CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL	NUNEZ VIVAR JORGE EUGENIO	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	15/07/2008	04/02/2010	25/05/2011	06/08/2008	33	100,00%	9.517.947,10	13.818.334,10
16	F.A.C.	Construcción de seis puentes en la carretera Guamote - Macas: Aguacar de 25 M., Salado Chico de 30 M., Tinguichaca de 30 M., Colimbo de 30.3 M., Yasipan de 50 M., Playas de 60 M.	225,3 M.	Hormigón armado	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	ING. WILSON HORNA	P.G.C.	21/06/2007	04/01/2009	04/01/2009	04/07/2007	18	100,00%	1.868.230,77	1.868.230,77
17	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Balbanera - Pallatanga - Bucay (Cumandá)	106,60 Km.	Pavimento rígido	CÍA. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE MINERÍA S.A, CONSERMIN S.A.	INEXTEC	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14/08/2008	20/02/2010	20/02/2011	20/08/2008	32	97,00%	58.213.526,55	56.893.216,71
18	RELÁMPAGO	Mantenimiento de la carretera Riobamba - Penipe	20 Km.	Hormigón asfáltico	CÍA. OVIEDO PALACIOS	ING. ANTONIO RONQUILLO	P.G.E.	04/11/2008	04/03/2009	04/03/2009	04/12/2008	3	100,00%	1.490.418,66	1.490.418,66
19	RELÁMPAGO	Rehabilitación de varias vías de la ciudad de Riobamba (Avenida Circunvalación de 13 Km., acceso norte avenida Lizarzaburu de 2,3 Km., avenida Pedro Vicente Maldonado de 3,35 Km. y By Pass de 3,1 Km.	21,75 Km.	Hormigón asfáltico	CÍA. CONSULTORA JESÚS DEL GRAN PODER	ING. ANTONIO RONQUILLO - MTOP	P.G.E	27/10/2008	28/03/2009	28/03/2009	28/11/2008	4	5,04%	3.060.512,82	3.060.512,82
20	RELÁMPAGO	Mantenimiento de la carretera Riobamba - Zhud (rehabilitación de la carretera Riobamba - Balbanera - Zhud, excluyendo tramo: Guasuntos - Chunchi)	141,00 Km.	Hormigón asfáltico	CONSERMIN	ING. ANTONIO DUQUE - IAD CÍA. LTDA	PLAN RELÁMPAGO	06/11/2008	20/02/2010	20/08/2010	20/11/2008	21	100,00%	19.666.560,63	24.743.754,53
21	F.A.C.	Rehabilitación y mantenimiento (2 años) de la carretera Huigra - Piedreros	72,80 Km.	Doble tratamiento superficial bituminoso	ING. ESCALANTE BAQUERO GUILLERMO	ING. KLEBER ARIAS (MTOP)	P.G.C.	27/08/2001	30/09/2002	12/09/2010	30/09/2001	109	100,00%	2.071.584,04	7.262.779,42
22	RELÁMPAGO	Rehabilitación (9 meses) y mantenimiento (48 meses) de la carretera Alausí - Huigra y acceso a La Moya - San Antonio de Montalvo - Achupallas de 15km	34,50 Km.	Hormigón asfáltico	ING. GUILLERMO ESCALANTE BAQUERO	ACOLIT S.A.	P.G.E. PLAN RELÁMPAGO	28/08/2008	04/06/2009	04/12/2009	04/09/2008	15	100,00%	8.321.999,87	12.014.494,57

ESMERALDAS															
23	F.A.C.	Trabajos de rehabilitación de pavimentos de la carretera Las Peñas - La Tola	22,90 Km.	Tratamiento superficial bituminoso	CONSORCIO OMEGA (ONIX, CONTRONIX Y CONFACING)	ING. JUAN ZAMORA	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	17/11/2006	22/05/2008	05/07/2008	22/05/2007	13	60,00%	3.080.436,48	3.080.436,48
24	F.A.C.	Construcción de los puentes en el Estuario del río Esmeraldas y vías de acceso. Vías de acceso de 9,542 Km. y puentes 850,4 M.	10,40 Km.	Pavimento flexible	CUERPO INGENIEROS EJÉRCITO	LEON & GODOY CÍA. LTDA.	F.A.C.	21/06/2007	30/07/2009	30/12/2010	30/07/2007	41	100,00%	45.243.435,28	66.742.188,98
25	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas	170,00 Km.	Pavimento rígido	CÍA. HERDOÍZA CRESPO CONSTRUCCIONES	CÍA. CAMINOSCA	PLAN RELÁMPAGO	20/08/2008	04/03/2010	28/03/2011	04/09/2008	31	91,31%	32.309.639,91	144.073.906,62
26	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera "Y" de Tababuela - San Lorenzo - Esmeraldas - Pedernales; ubicada en las provincias de Imbabura - Esmeraldas y Manabí	424,00 Km.	Pavimento flexible	TÉCNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	INEXTEC	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	28/08/2008	05/04/2009	04/07/2011	05/09/2008	34	88,93%	76.193.326,06	167.359.875,41

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
EL ORO															
27	F.A.C.	Rehabilitación (18 meses) y mantenimiento (48 meses) de la carretera puente río Pindo - Balsas - Saracay; tramo 1. puente río Pindo - Balsas, ABSC. (0+000 - 18+490) y tramo 2. Balsas - Saracay ABSC. (18+490 - 40+264)	40,23 KM	Pavimento flexible	CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.	TRAZADOS CIA. LTDA.	P.G.E - FAC FASE II	18/03/2008	13/11/2009	01/04/2011	14/05/2008	34	13,04%	8.379.994,36	17.549.074,18
28	RELÁMPAGO	Eje Vial 2.- reconstrucción y mantenimiento de la carretera Arenillas - puente Puyango - Alamor	80,50 KM	Pavimento flexible	TENECO CÍA LTDA	ING. ACSAM - TRANSVIAL	P.G.E		07/09/2009	30/09/2010	03/10/2008	24	25,50%	20.573.680,34	20.573.680,34
29	F.A.C.	Construcción del nuevo aeropuerto Regional del Sur Ecuatoriano, ubicado en la ciudad de Santa Rosa.	Terminal de pasajeros 4.627 M2 de construcción - bloque técnico, TWR Y SSEI 870 M2 - Área de movimiento 141,150 M2.	Pavimento asfáltico	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	ING. JOSÉ DELGADO (DGAC)	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	26/12/2007	25/09/2009	24/04/2010	25/03/2008	24	100,00%	26.251.367,22	38.979.920,23

GUAYAS															
30	RELÁMPAGO	Rehabilitación (12 meses) y mantenimiento (48 meses) de la carretera La Puntilla - La Aurora - Puerto Vicente Rocafuerte	17,8 Km.	Hormigón asfáltico	CÍA. VERDÚ S.A.	VILLAGOMEZ LOYOLA POMPEYO GABRIEL	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	17/07/2008	17/11/2010	31/08/2013	03/08/2008	60	100,00%	10.128.740,25	10.128.740,25
31	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Naranjal - Río Siete; ubicado en las provincias de Guayas y Azuay	50,00 Km.	Pavimento flexible	CÍA. CUSHO S. A.	ACEVINCO INGENIEROS CONSULTORES	P.G.E.	15/10/2008	29/05/2009	02/03/2011	29/10/2008	26	91,87%	7.715.399,16	10.494.116,01
32	RELÁMPAGO	Rehabilitación de la carretera Pichincha - El Empalme - puente río Calambre	12,00 Km.	Hormigón asfáltico	CÍA. RAÚL MARÍN RAMACO	ING. JOSÉ MENDOZA	P.G.E	15/03/2008	14/09/2008	30/11/2008	07/04/2008	6		1.021.344,38	1.021.344,38

LOJA															
33	F.A.C.	Rehabilitación del pavimento rígido de la carretera Oña Loja tramo 2: ABSCISAS (35+000 - 70+000) (Saraguro Santiago), tramo 3: ABSCISAS (70+000 - 102+700) (Santiago - Loja) y mantenimiento durante 2 años	67,70 Km.	Pavimento rígido	CÍA. HIDALGO & HIDALGO S.A.	HERRERA PABLO	FAC FASE II	20/11/2007	19/05/2009	31/03/2011	01/04/2008	40	99,00%	26.777.876,64	48.941.199,33
34	F.A.C.	Reconstrucción, ampliación y mantenimiento del ingreso a Catamayo, tramo: puente río Guayabal - puente río Trapichillo - avenida 24 de Mayo	4,86 Km.	Hormigón asfáltico	CÍA.ANGOS E HIJOS CONSTRUCCIONES	CÍA CONASTIAM	FAC FASE II	15/04/2008	24/10/2008	27/12/2008	24/04/2008	8	87,68%	3.811.487,01	3.811.487,01
35	F.A.C.	Rehabilitación y mantenimiento de las carreteras San Pedro - La Bendita - El Cisne y Guayabal - San Pedro - La Bendita, incluye construcción del puente sobre el río Guayabal de 30m.	33,42 Km.	Pavimento rígido	ING. CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN	CÍA CONASTIAM	FAC FASE II	15/04/2008	02/06/2009	11/03/2011	04/06/2008	32	100,00%	6.686.557,15	12.992.331,97
36	F.A.C.	Eje Vial 2. Puente Internacional Lalamor	175 M.	Pavimento flexible	ING. EDUARDO JALIL	ING. LUIS LUDEÑA (MTOPI)	COMUNIDAD EUROPEA Y APOORTE LOCAL	19/05/2008	02/02/2010	05/06/2010	21/07/2008	18	100,00%	2.537.967,91	2.537.967,91
37	RELÁMPAGO	Eje Vial 2.- reconstrucción y mantenimiento tramo: Alamor - Pindal - Zapotillo - Lalamor	86,35 Km.	Hormigón asfáltico	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	CONSCAMSOL	P.G.E.	28/10/2008	19/11/2010	20/10/2010	19/11/2008	24	28,00%	29.092.962,52	29.092.962,52

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
LOS RÍOS															
38	RELÁMPAGO	Pavimentación del Paso Lateral Babahoyo (by pass), de la Avenida Circunvalación de Babahoyo No. 9-S-O y mantenimiento	2,60 Km	Pavimento rígido	CÍA. INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. ICASA	C.P.R. CÍA. LTDA.	PLAN RELÁMPAGO	08/08/2008	12/02/2009	02/12/2009	12/08/2008	6	36,83%	2.607.950,51	2.607.950,51
39	RELÁMPAGO	Reconstrucción y mantenimiento de la vía Tres Marías (Estero Cañaveral) - Baba	12,70 Km.	Asfalto	CÍA. CONCRETO Y PREFABRICADOS	CEVACONSULT CÍA. LTDA.	P.G.E. PLAN RELÁMPAGO	09/07/2008	11/06/2011	11/06/2011	15/07/2008	35	90,16%	8.969.902,36	11.948.996,80
40	RELÁMPAGO	Puente sobre el río Baba, ubicado en la carretera Santa María del Taochi - Patricia Pilar	70 M.	Hormigón asfáltico	ING. MÁXIMO CASTRO QUIZHPE	ING. VICENTE QUEZADA	PLAN RELÁMPAGO	28/08/2008	22/09/2009	09/02/2010	22/09/2008	12 + 120 días	100,00%	1.494.572,49	1.821.317,74
41	PLAN DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Palestina - Vines	31,00 Km.	Hormigón asfáltico	CM CONSTRUCCIONES	ING. CARMELO CHOEZ	P.G.E.	22/10/2008	05/08/2009	09/02/2010	05/11/2008	9 + 120 días	100,00%	5.133.876,50	6.598.659,56
42	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Mocache - Quevedo, tramos: Mocache - San Carlos y Pichilingue - Mocache	25,50 Km.	Hormigón asfáltico	ING. NAPOLEON SORIA BOHÓRQUEZ	ING. VICENTE MENDOZA	PLAN RELÁMPAGO	12/11/2008	26/05/2009	19/03/2010	27/11/2008	280 días	100,00%	2.657.292,07	2.657.292,07
43	RELÁMPAGO	Construcción del puente sobre el río Quevedo, ubicado en la Calle séptima y Camilo Arevalo	154,00 M.	Pavimeto flexible	CONSORCIO ECUATORIANO DE PUENTES	ING. VICENTE QUEZADA	P.G.E.	04/11/2008	19/01/2011	19/01/2011	05/12/2008	25	94,72%	15.510.920,21	15.510.920,21
44	RELÁMPAGO	Relleno hidráulico emergente para las poblaciones San José y San Agustín con un área de 189.439,24 m2	189.439,24 M2	Relleno	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS	ING. CARMELO CHOEZ	P.G.E.	04/09/2008	22/09/2010	29/09/2010	05/12/2008	19	88,51%	2.395.005,62	2.395.005,62
45	RELÁMPAGO	Relleno integral de Babahoyo, relleno hidráulico integral emergente de las zonas bajas de Babahoyo, zona 06 - sector 01, zona 06 - sector 03, parroquia Barreiro, El Salto, barrio Nueva Esperanza, parroquia El Salto		Relleno	DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS	DIGECONSA S.A.	P.G.E.	21/10/2008	23/12/2010	23/10/2011	24/10/2008	34	81,18%	10.334.594,58	15.420.087,45
46	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Santo Domingo - Quevedo - Babahoyo - Jujan	232,77 Km.	Pavimento flexible	HIDALGO & HIDALGO	ING. RICHARD HIDALGO	PLAN RELÁMPAGO	31/07/2008	23/03/2011	23/03/2011	11/08/2008	71	95,10%	35.817.835,20	68.502.561,56

MANABÍ															
47	F.A.C.	Construcción del puente Bahía ubicado en el estuario del río Chone, que une las poblaciones de Bahía y San Vicente	1.980 M.	Pavimento rígido	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	C.P.R. CÍA. LTDA.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PROGRAMA FAC FASE II)	11/09/2007	01/04/2010	16/12/2010	01/10/2007	38	95,32%	86.931.910,21	102.054.088,42
48	F.A.C.	Terminación de la carretera Quiroga - Pichincha; tramo 2: Km. 12+500 - 39+040 incluido puente Carrizal	33,04 Km.	Pavimento flexible	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	LEON & GODOY CÍA. LTDA.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PROGRAMA FAC FASE II)	21/06/2007	04/07/2009	12/06/2011	04/07/2007	47	93,92%	17.999.634,34	21.554.504,98
49	0,00	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Suma - Pedernales	90,00 Km.	Pavimento rígido	CONSORCIO VIAL MANABÍ	C.P.R. CÍA. LTDA.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	28/02/2008	20/03/2010	20/08/2010	20/03/2008	29	100,00%	21.518.170,69	35.469.742,68
50	F.A.C.	Rehabilitación y mantenimiento, de la carretera Chone - Canuto - Calceta - Junín - Pimpiguasi	56,30 Km.	Pavimento rígido	CÍA. EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	LEON & GODOY CÍA. LTDA.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	28/03/2008	24/04/2010	15/05/2011	24/04/2008	36	82,67%	17.780.028,57	17.780.028,57
51	F.A.C.	Terminación y mantenimiento de la carretera La Concordia - Puerto Nuevo (Latitud 0) de 31,21 Km., incluye la construcción de los puentes sobre los ríos Guabal de 30 M., Guabalito de 25 M., Búa de 45 M. y Chila de 40 M.	31,22 Km.	Pavimento flexible	CÍA. ODORISIO S.A.	ASOC. CONSULNAC-CONYFIS	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	31/03/2008	17/04/2010	25/02/2011	17/04/2008	34	82,64%	7.806.239,34	9.271.848,27
52	F.A.C.	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Rodeo - Rocafuerte de 16Km. y carretera Santa Ana - Poza Honda de 28 Km.	16 Km. - 28 Km.	Hormigón asfáltico	CONSTRUCTORA MABERSA S.A.	ING. PEDRO ALAVA	FONDOS FAC FASE II (4.000.000) y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (1.480.060,21)	28/03/2008	03/07/2009	03/07/2009	23/05/2008	15	Rodeo- Rocafuerte: 45,30% Santa Ana - Poza Honda 42,80%	5.480.060,21	5.480.060,21

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
53	F.A.C.	Construcción y mantenimiento, del paso lateral de Chone.	6,70 Km.	Pavimento rígido	CÍA. VIAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS S.A. VIPA	CIA. ACOLIT	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24/04/2008	23/11/2009	16/11/2011	23/05/2008	41	69,19%	7.639.156,46	11.744.287,95
54	F.A.C.	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera San Antonio - La Margarita - San Vicente	37,90 Km.	Pavimento rígido	CONSORCIO MANAVIAL S. A.	ACOLIT S.A.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	08/07/2008	28/10/2009	10/06/2010	06/10/2008	22	30,50%	6.542.758,29	6.542.758,29
55	RELÁMPAGO	Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera vía del Pacífico, corredor arterial E-15, tramo: Santa Elena - Bahía de Caráquez, provincia de Santa Elena y Manabí	291,3 Km.	Pavimento rígido y flexible	CÍA. VERDÚ S.A.	ASOCIACION NYLIC-INDETEC-ICA	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	25/08/2008	16/09/2011	16/09/2011	16/09/2008	36	90,05%	67.133.025,90	109.661.796,62
56	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Pedernales - San Vicente, corredor arterial E15, incluye paso lateral Canoa	111,08 Km.	Pavimento rígido y flexible	EQUITESA S.A.	CIA. ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	03/10/2008	31/10/2010	29/01/2011	31/10/2008	27	70,11%	76.517.262,51	76.517.262,51
57	RELÁMPAGO	Rehabilitación (4 meses) y mantenimiento (48 meses) de la carretera Portoviejo - San Plácido - Pichincha, tramo: Portoviejo - El Rodeo	8,70 KM	Pavimento flexible	MABERSA S.A.	ING. RÓMULO ROMERO	PLAN RELÁMPAGO	29/09/2008	23/02/2009	05/04/2009	23/10/2008	5	Rehabilitación 100% - Mantenimiento 2,00%	844.638,78	844.638,78
58	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Portoviejo - San Plácido - Pichincha, tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha	89,00 Km.	Pavimento flexible	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA SERTECING S.A.	ING. ELIECER PONCE	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PROGRAMA PLAN RELÁMPAGO)	20/10/2008	28/02/2009	11/07/2010	30/10/2008	20	64,00%	2.207.619,49	2.207.619,49
59	RELÁMPAGO	Rehabilitación (3 meses) y mantenimiento (48 meses), acceso a Bahía-Km. 8	8,00 Km.	Hormigón asfáltico	CÍA. EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	PONCE SALTO JACINTO ELIECER	PLAN RELÁMPAGO	06/11/2008	15/10/2009	15/10/2009	21/11/2008	11	95,27%	2.550.697,36	2.550.697,36
60	RELÁMPAGO	Ampliación acceso a Manta (ampliación, rehabilitación y mantenimiento del acceso a Manta	8,40 Km.	Pavimento flexible	CÍA. VIAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS S.A. VIPA	CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.	PROGRAMA PLAN RELÁMPAGO	04/11/2008	02/07/2009	13/05/2011	02/12/2008	29	53,95%	5.489.141,10	8.295.815,99
61	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Jipijapa - Puerto Cayo	26,50 Km.	Hormigón asfáltico	ING. JOSÉ GERMÁNICO MOLINA VEGA	ING. EDISON EGUEZ	PLAN RELÁMPAGO	06/11/2008	17/09/2009	11/09/2009	17/12/2008	4	100,00%	2.877.439,36	2.877.439,36
62	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Calceta - Tosagua	12,00 Km.	Pavimento rígido	ACCYEM PROYECTOS CÍA. LTDA.	ING. FERNANDO GONZÁLEZ	PLAN RELÁMPAGO	30/10/2008	11/06/2009	15/02/2011	11/11/2008	32	55,20%	4.905.513,08	7.426.890,82

MORONA SANTIAGO															
63	F.A.C.	Terminación de la carretera Puyo-Macas tramo:punte Pastaza - Macas	57,77 Km.	Hormigón asfáltico	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	IROGOYEN Y ASOCIADOS	PRÉSTAMO FAC	21/06/2007	03/01/2009	03/01/2009	04/07/2007	18	100,00%	4.349.807,93	4.349.807,93
64	RELÁMPAGO	Eje Vial 5: Reconstrucción (18 meses) y mantenimiento (48 meses) de la vía Méndez - San José de Morona	150,86 Km.	Pavimento flexible	COMPAÑÍA FOPECA SOCIEDAD ANÓNIMA.	TRAZADOS CÍA. LTDA.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	12/11/2008	31/05/2010	20/09/2011	03/12/2008	29	95,10%	62.655.827,80	77.794.506,10
65	RELÁMPAGO	Rectificación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Variante Limón - Plan de Milagro y construcción de puentes sobre los ríos Yugantza I, Progreso, Cruzado, Quebrada y Yugantza II	10,65 Km.	Asfalto	HIDROBO ESTRADA	LOCICONSLTOR CÍA. LTDA.	P.G.E.	12/11/2008	18/12/2010	18/12/2010	29/12/2008	24	98,50%	10.090.504,88	10.090.504,88

NAPO															
66	F.A.C.	Rectificación y mejoramiento de la carretera La Virgen - río Jondachi - Tena, tramo 1: La Virgen - río Jondachi, incluye puente Jondachi y mantenimiento de 2 años	22,17 Km.	Hormigón asfáltico	HIDALGO & HIDALGO	NYLIC - ICA	FONDOS DE AHORRO Y CONTINGENCIA FAC II	05/11/2007	05/05/2009	05/09/2009	04/12/2007	22	100,00%	10.832.873,39	10.832.873,39
67	F.A.C.	Rectificación y mejoramiento de la carretera La Virgen - río Jondachi - Tena, tramo 2: río Jondachi - Tena, incluye construcción del Uglo de 22M. y mantenimiento de 2 años	28,76	Hormigón asfáltico	HIDALGO & HIDALGO	NYLIC - ICA	FONDOS DE AHORRO Y CONTINGENCIA FAC II	05/11/2007	05/05/2009	05/09/2009	04/12/2007	22	100,00 vial - 100% puente Uglo	11.467.389,89	11.632.525,23

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
68	F.A.C.	Terminación de la construcción de la variante de Papallacta	5,08 Km.	Hormigón asfáltico	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	ING. HUGO ROJAS - MTOP	FONDOS DE AHORRO Y CONTINGENCIA FAC	21/06/2007	04/03/2008	29/10/2008	04/07/2007	16	100,00%	2.736.930,72	3.308.908,06
69	F.A.C.	Mantenimiento de la carretera Papallacta - Baeza	37,00 Km.	Hormigón asfáltico	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	ING. HUGO ROJAS - MTOP	FUENTE DE AHORRO Y CONTINGENCIA FAC	21/06/2007	04/03/2008	02/06/2008	04/07/2007	11	100,00%	1.372.736,60	1.386.736,60

ORELLANA															
70	F.A.C.	Construcción del puente sobre el río Napo, ubicado en la carretera Coca - Auca - Tiwino. Longitud: 590,00 M. Ancho: 16,40 M. doble vía	590,00 M.	Estructura metálica	CÍA. FOPECA S.A.	CONSULSÍSMICA	P.G.E.	12/02/2008	27/10/2009	29/02/2012	10/03/2008	43	92,94%	26.167.892,60	44.435.888,10
71	F.A.C.	Mejoramiento y asfaltado de la carretera Orellana - El Dorado - Dayuma, tramo Coca - Dayuma	40,30 KM.	Hormigón asfáltico	CÍA. FOPECA S.A.	ING. MARCO MOLINA	P.G.E	21/02/2006	21/02/2007	31/12/2008		34	100,00%	15.121.464,91	24.609.587,85

PICHINCHA															
72	RELÁMPAGO	Mejoramiento y mantenimiento (48 meses) de la vía Puerto Quito - La Sexta	30,00 km.	Hormigón asfáltico	MENATLAS QUITO C. A.	CONSULTORA ADOMEGGA CÍA. LTDA.	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	02/10/2008	29/07/2009	31/12/2010	29/10/2008	26	100,00%	8.820.095,26	8.820.095,26
73	RELÁMPAGO	Rehabilitación (12 meses) y mantenimiento (48 meses) de la vía Mitad del Mundo - La Independencia; tramos: San Antonio - Calacalí de 8.70 km.; Calacalí - San Tadeo de 56km.; San Tadeo - La Independencia de 102 km.	166,70 Km.	Hormigón asfáltico	ASOCIACIÓN HIDALGO & ENRÍQUEZ INGENIEROS	FERRIN ALCIVAR LUIS ANGEL	PLAN RELÁMPAGO	11/11/2008	13/11/2009	12/02/2011	13/11/2008	27	100,00%	11.258.602,61	15.191.704,09
74	RELÁMPAGO	Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del acceso sur a Quito. ETAPA: Rehabilitación tramo Colibrí - Tambillo, mejoramiento tramo INIAP - Curva de Santa Rosa, ampliación a 4,6 y 8 carriles en tramos curva de Santa Rosa - Aloag - Machachi - La Avanzada - puente Jambellí, intercambiadores: Santa Rosa, Aloag y Aloasí	44,4 Km.	Hormigón asfáltico	PANAVIAL S.A.	MTOP	BEDE Y MTOP	21/12/2006	30/09/2011	30/09/2011	01/06/2010	57	94,00%	58.344.143,00	58.344.143,00
75	RELÁMPAGO	Ampliación del tramo Jambellí - Latacunga - Ambato. ETAPA 1: Ampliación a 6 carriles del tramo Jambellí - Latacunga, incluye construcción del paso lateral de Lasso; ampliación a 4 carriles puente 5 de Junio - "Las Canastas"; incluido la ampliación de 2 puentes; y ampliación del paso inferior del ferrocarril	90,00 Km.	Hormigón asfáltico	PANAVIAL	MTOP	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	09/02/2009	05/03/2012	30/04/2013	05/03/2009	49	49,75%	178.874.598,51	178.874.598,51

SANTA ELENA															
76	PLAN DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO	Estabilización de taludes, cunetas, reforestación, enrocado en el sector Playa Brujas, provincia de Santa Elena			RIOCOMERCIAL S.A.	ING. JOSE MENDOZA	P.G.E.	22/10/2008	28/04/2009	28/04/2009	28/10/2008	6	100,00%	1.618.411,74	1.618.411,74

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS															
77	RELÁMPAGO	Ampliación y mantenimiento de la vía Santo Domingo - El Carmen	29,40 Km.	Pavimento rígido	COMPAÑÍA HIDALGO & HIDALGO S.A.	CÍA VIALSECONSULT CONSULTORA VIAL	PLAN RELÁMPAGO	12/11/2008	02/03/2010	11/02/2011	02/12/2008	26	100,00%	38.158.637,40	42.083.091,36

No.	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN	LONG.	SUPERFICIE DE RODADURA	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO ORIGINAL	FECHA TÉRMINO VIGENTE	FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	PLAZO EN MESES	AVANCE FÍSICO %	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO CONTRACTUAL VIGENTE
78	RELÁMPAGO	Anillo vial Santo Domingo (reconstrucción de la vía Nuevo Israel - Los Naranjos - Puerto Limón - Luz de América)	38,76 Km.	Pavimento flexible	CÍA. EQUIPOS Y TRANSPORTES "EQUITRANSA"	ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL ACOLIT CÍA. LTDA.	PLAN RELÁMPAGO	21/10/2008	07/02/2010	26/01/2011	07/11/2008	37	100,00%	10.994.202,83	14.327.437,54
SUCUMBÍOS															
79	F.A.C.	Mejoramiento y asfaltado de la carretera Jivino Verde - Shushufindi	21,30 Km.	Base asfáltica	CÍA. CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.	ING. ABELARDO ARIZAGA	FONDO EST. TRONCAL AMAZÓNICA (P.G.E)	21/02/2006	20/02/2007	13/06/2008		25	100,00%	9.976.039,77	9.093.330,71
80	F.A.C.	Mejoramiento y asfaltado de la carretera Lago Agrio - Cuyabeno, tramo: la "Y" a Tarapoa - Dureno - puente Chiritza	46,128 Km.	Base asfáltica	CÍA. DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMÍN S.A.	ING. IVÁN CAMACHO	FONDO EST. TRONCAL AMAZÓNICA (P.G.E)	21/02/2006	20/02/2007	14/08/2008		30	100,00%	15.664.668,61	17.247.423,42
81	F.A.C.	Construcción de los puentes: Esperanza de 30m. Bellavista de 45m. Pacayacu de 55m. Chiritza de 30m., ubicados en la carretera Lago Agrio-Tarapoa, tramo: "Y" a Tarapoa-río Chiritza	160,00	Hormigón armado	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO	I.C.A CÍA. LTDA.	P.G.E.	21/06/2007	04/01/2009	04/01/2009	04/07/2007	18	100,00%	1.411.922,25	1.411.922,25
82	F.A.C.	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera puente Chiritza-puente Cuyabeno, incluye además construcción de puentes: Cuyabeno de 40 m., Aguas Negras de 60 m., sin nombre de 20 m., 17 de abril de 20 m., y Libertad de 20 m.	45,54 Km.	Pavimento flexible	CÍA. DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMÍN S.A.	CAMACHO SANCHEZ RODRIGO IVAN	FISCAL PREDEFINIDO	07/04/2008	06/02/2011	06/02/2011	14/05/2008	33	100,00%	20.477.558,53	23.773.012,34
83	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera "Y" de Baeza - Lago Agrio, tramo: Simón Bolívar - Lago Agrio	74,00 Km.	Base asfáltica	ING. CARLOS JULIO MOSCOSO LÓPEZ	ING. ABELARDO ARIZAGA - MTOP	P.G.E	16/10/2008	13/05/2009	12/03/2010	14/11/2008	7	100,00%	6.258.468,09	7.430.346,39

TUNGURAHUA															
84	RELÁMPAGO	Rehabilitación y mantenimiento (48 meses) de la carretera río Blanco - Ambato.	48,80 Km.	Hormigón asfáltico	AREVALO PALACIOS & ASOCIADOS CÍA. LTDA.	ING. JOSÉ GABELA	P.G.E	20/10/2008	30/06/2009	30/06/2009	30/10/2008	8	6,27%	11.489.631,36	11.489.631,36
85	F.A.C.	Reparación de la carretera Ambato - Baños; tramo: Los Pájaros - La Pampa.	45,00 Km.	Hormigón asfáltico	ING. GUILLERMO ESCALANTE BAQUERO	ING. JOSÉ GABELA GONZÁLEZ	FAC FASE III	27/06/2007	27/10/2007	12/10/2008		15	100,00%	1.447.025,38	4.126.183,39

ZAMORA CHINCHIPE															
86	F.A.C.	Terminación de la carretera Loja - El Tiro - San Francisco - Zamora y mantenimiento 2 años	57,235 Km.	Pavimento rígido	CUERPO INGENIEROS DEL EJÉRCITO	IDROBO & ASOCIADOS	P.G.E	21/06/2007	04/01/2010	09/01/2011	04/07/2007	42	100,00%	10.827.336,59	30.631.885,53
87	RELÁMPAGO	Construcción Paso Lateral de Yantzatza	8,74 Km.	Pavimento flexible	SIMAR CONSTRUCTORES	JORGE FIGUEROA	P.G.E	12/11/2008	03/08/2009	11/06/2011	03/12/2008	56	95,00%	5.592.234,80	12.297.663,84
TOTAL PROYECTOS CONTRATADOS														1.566.121.519,53	1.872.017.415,0

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ACTUALIZADO HASTA: jul-12