

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte
Dirección de Conservación de la Infraestructura del Transporte
PROYECTO: K001 PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

Líder del Proyecto:	Valle Yanchaliquin, Marconi Patricio (mvalle@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Chamorro Reyes, Omar Wilfrido	Programas Relacionados:	PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO
Titular:	Ocampo Andrade, Christian Patricio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.374666	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,396,507.74
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 30/12/2017
Fecha de última actualización:	04/04/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	01/01/2014

DATOS GENERALES

Descripción

El programa de CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, tiene como objeto realizar las intervenciones necesarias en un tramo de vía definido y tiempo estimado de 1 año. Una vez puesto a punto el tramo de carretera, se realiza el mantenimiento rutinario y periódico de ser es el caso, durante los cuatro años siguientes, cuidando un índice de servicio mayor que 90.

Beneficios Cualitativos

- Seguridad vial: señalización, atención de incidentes
- Mantenimiento vial
- Cumplimiento de normas nacionales en infraestructura
- Cumplimiento de normas ambientales nacionales

Tipo de Beneficiario

Moradores del sector, sectores agrícola, ganadero, turistas


Restricciones

Recursos Económicos.- Priorización, Asignación y Disponibilidad.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 30/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Marzo 2017 Se ha elaborado listado de Direcciones Distritales que están a cargo de los Proyectos por Niveles de Servicio; se han identificado los proyectos a considerar en el Programa; se han elaborado los formatos de relevamiento y consolidación de información Técnica; se cuenta con el dictamen de SENPLADES para este programa; a la espera de la integración del plan en el plan anual de inversiones, para su posterior ejecución.</p>	Rojas Rúales, Franco Hernán	23/03/2017 - 03:51 PM
<p>Diciembre 2016 Se ha elaborado listado de Direcciones Distritales que están a cargo de los Proyectos por Niveles de Servicio; se han identificado los proyectos a considerar en el Programa; se han elaborado los formatos de relevamiento y consolidación de información Técnica; se cuenta con el dictamen de SENPLADES para este programa; a la espera de la integración del plan en el plan anual de inversiones, para su posterior ejecución.</p>	Rojas Rúales, Franco Hernán	05/01/2017 - 12:58 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016 Se ha elaborado listado de Direcciones Distritales que están a cargo de los Proyectos por Niveles de Servicio; se han identificado los proyectos a considerar en el Programa; se han elaborado los formatos de relevamiento y consolidación de información Técnica; se cuenta con el dictamen de SENPLADES para este programa; a la espera de la integración del plan en el plan anual de inversiones, para su posterior ejecución.</p>	Rojas Rúales, Franco Hernán	11/10/2016 - 01:19 PM
<p>MAYO 2016 Se ha elaborado listado de Direcciones Distritales que están a cargo de los Proyectos por Niveles de Servicio; se han identificado los proyectos a considerar en el Programa; se han elaborado los formatos de relevamiento y consolidación de información Técnica; se cuenta con el dictamen de SENPLADES para este programa; una vez que se disponga de los recursos requeridos se podrá continuar con el proceso en referencia.</p> <p>AGOSTO 2016 Se ha elaborado listado de Direcciones Distritales que están a cargo de los Proyectos por Niveles de Servicio; se han identificado los proyectos a considerar en el Programa; se han elaborado los formatos de relevamiento y consolidación de información Técnica; se cuenta con el dictamen de SENPLADES para este programa; a la espera de la integración del plan en el plan anual de inversiones, para su posterior ejecución.</p>	Rojas Rúales, Franco Hernán	07/09/2016 - 02:05 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de financiamiento para el Programa de Mantenimiento por resultados	19/01/2018	Marconi Patricio Valle Yanchaliquin	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General.	19/01/2018	Franco Hernán Rojas Rúales	40 %	40	16	1/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de planificación del Mantenimiento rutinario y/o Periódico de la Red Vial Estatal, CAUSARIA la disminución del nivel óptimo de servicio de las vías.						

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: listado de funcionarios de las Direcciones Distritales elaborado	1-Solicitud de Información	01/01/2014	01/01/2014		▼	No	5.0
2	PLANEACIÓN .Identificación de proyectos en el programa de mantenimiento elaborado.	1-Solicitud de Información	05/02/2014	05/02/2014		▼	No	10.0
3	EJECUCIÓN: Elaboración de formato de seguimiento proyecto del programa elaborado	4-Inicio de Trabajo	06/04/2014	06/04/2014		▼	No	10.0
4	EJECUCIÓN: Elaboración de formatosde información en sitio y generación del Anexo 4 elaborado	5-Entregables Intermedios	08/06/2014	08/06/2014		▼	No	10.0
5	EJECUCIÓN: .Elaboración de formatos para recopilación de información del proyecto elaborado	5-Entregables Intermedios	10/07/2014	10/07/2014		▼	No	10.0
6	EJECUCIÓN: Solicitudes de Certificaciones Presupuestarias (Dictamen de SENPLADES y Ministerio de Finanzas) asignadas.	5-Entregables Intermedios	18/09/2014	18/09/2014		▼	No	10.0
7	EJECUCIÓN: Identificación de los trabajos generales y puntuales en cada uno de los tramos de la Red Vial estatal elaborado	5-Entregables Intermedios	20/11/2014	20/11/2014		▼	No	5.0
8	EJECUCIÓN: .Información de la Red Vial estatal proyectos de Mantenimiento por Niveles de Servicio y/o Mantenimiento por resultados recopilada y revisada	5-Entregables Intermedios	24/12/2014	24/12/2014		▼	No	5.0
9	EJECUCIÓN: .Consolidación de información por proyecto en las Direcciones Distritales elaborada	5-Entregables Intermedios	01/01/2015	01/01/2015		▼	No	5.0
10	EJECUCIÓN: Términos de referencia por proyecto y/o proyectos de forma independiente en las	5-Entregables Intermedios	02/02/2015	02/02/2015		▼	No	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Direcciones Distritales Elaborados y revisados							
11	EJECUCIÓN: Proceso contractual de acuerdo a las políticas implementadas (Solicitud de No Objeciones por proyecto y/o Autorizaciones de la Máxima Autoridad) elaborado	5-Entregables Intermedios	04/05/2015	02/02/2015		▼	No	10.0
12	EJECUCIÓN: Mantenimiento de la Red vial Estatal elaborado.	9-Entregables Formales	08/07/2015	08/07/2015		▼	No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Programas de conservación realizados		100.00 %	1	1	01/01/2017	Ene - Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,396,507.74 **
Costo Total:	154,000,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2.00	14,396,507.74	0.00	14,396,509.74
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	154,262,891.40	0.00	0.00	154,262,891.40
Ppto. Codificado	4,880,274.72	120,870.40	0.00	5,001,145.12
Ppto. Comprometido	4,880,274.72	0.00	0.00	4,880,274.72
Planeado - Codificado (2017)		14,275,637.34		
Programado a Devengar	0.00	14,396,507.74	0.00	14,396,507.74
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	14,396,507.74	0.00	14,396,507.74
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Dic	14,396,507.74	0.00	14,396,507.74	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	14,396,507.74	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
17	Incrementar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos en la fase de conservación de los proyectos de infraestructura del transporte MEDIANTE la supervisión de planes, programas y proyectos institucionales para la gestión de conservación en los procesos desconcentrados

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Docuemnto de respaldo (Hito 1)	1_BASE_DE_DATOS_REPRESENTANTES_PROVINCIALES.pdf	05/05/2016
2	Docuemnto de respaldo (Hito 2)	2_19_PROYECTOS_MXR_BID_ESTATALES.pdf	05/05/2016
3	Docuemnto de respaldo (Hito 3)	3_FORMATO_PARA_SEGUIMIENTO_DE_PROYECTOS_MXR.pdf	05/05/2016
4	Docuemnto de respaldo (Hito 4)	4_ANEXO_4_MODELO.pdf	05/05/2016
5	Docuemnto de respaldo (Hito 5)	5_FICHA_TECNICA_MODELO.pdf	05/05/2016
6	Docuemnto de respaldo (Hito 6)	6_DICTAMEN_SEMPLADES_2013-0950.pdf	05/05/2016